

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 1988-89 एवं 1989-90

2/17/89  
20-2-89

असकतुवत (पु) के अम विकास विभाग  
बीडा

37

287

विभाग प्रतिकरण, हरिद्वार के लेखाओं पर सम्परीक्षा  
विभाग दिव्यापी :-  
वर्ष 1988-89

2/17

विवरण :-  
सत सम्परीक्षा दिनांक 14-6-87 को समाप्त हुयी थी,  
1988-87 व 87-88 के लेखाओं के लिये थी । वर्तमान  
दिनांक 30-12-89 को आरम्भ होकर दिनांक 31-3-90  
समाप्त हुयी, तथा वर्ष 1988-89 के लेखाओं के लिये है ।  
प्रथम - भाग

सत सम्परीक्षा दिव्यापी की समीक्षा :-  
सत सम्परीक्षा दिव्यापी प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त  
हुयी थी । अतः वही समीक्षा सामग्री अक्षर के हेतु स्थगित  
रहा प्राप्त होने पर अनिश्चितता आपत्तियों की परिपाल अस्था  
की विधा बना अर्पित है ।  
द्वितीय - भाग

वर्तमान सम्परीक्षा  
विवरण :- वर्तमान वर्ष में अर्पित, लेख अंत लेखाकरण,  
की हरीस वस्तु अर्पित अर्पित तथा  
अर्पित अर्पित अर्पित अर्पित अर्पित अर्पित अर्पित

अर्पित अर्पित  
अर्पित अर्पित  
अर्पित अर्पित

अर्पित अर्पित  
अर्पित अर्पित  
अर्पित अर्पित

अर्पित अर्पित  
अर्पित अर्पित

✓ 3- वित्तीय स्थिति :-

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विकास प्राधिकरण की  
सकल प्राप्तियों एवं सकल भुगतान की स्थिति निम्नवत् संकलित की  
गयी थी :-

1 अप्रैल 88 को अधोष  
वर्ष की आय

60,41,354=87

56,56,742=20

योग :-

1,16,98,097=07

वर्ष का व्यय :-

47,96,162=14

31 मार्च 1989 को इतिशेष :-

69,01,934=93

31 मार्च 89 को लेजर के अनुसार

77,70,917=90

31 मार्च 89 को बैंक विवरण के अनुसार

83,64,253=58

इतिशेष का विवरण :-

	लेजर के अनुसार बैंक विशेष	बैंक विवरण प्रत्र/पासबुक के अनुसार शेष
1- स्टेट बैंक हरिद्वार खाता संख्या 11137	1,36,145=00	1,36,145=00

2- पंजाब नेशनल बैंक

हरिद्वार खाता संख्या

16,09,102=79

16,93,535=02

5738

3- पंजाब नेशनल बैंक,

हरिद्वार खाता संख्या

50,190=10

50,190=10

5735

4- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया

हरिद्वार खाता सं०

14,10,506=81

19,19,410=26

8000

§ 3 §

एन बैंक इंडिया, आता संख्या	24,445=30	24,445=30
एन नेशनल बैंक इण्डिया सं 10579	13,065=00	13,065=00
एन नेशनल बैंक, --		
आता सं 02175	3,12,562=90	3,12,562=90
वध बैंकों में नियोजन	36,50,500=00	36,50,500=00
10 एल 0 ए 0 हरिद्वार	5,64,400=00	5,64,400=00
आता §		
हस्तात शेष-	शून्य	शून्य

योग:- 77,70,917=90 § 83,64,253=58 § ग §

पि:- § 1 § लेजर में योगादि पेन्सिल से लाये गये थे तथा यह लिखित  
अभिलेख सत्यापित न होने के कारण अनन्तम थे, जिन्हें  
अधिक कर प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

§ 2 § गत वर्ष एवं आलोच्य वर्ष के मासिक एवं वार्षिक लेख  
र नहीं किये गये थे। अतः उक्त स्थिति बाह्य संकलन के आधार  
तैयार किये जाने के फलस्वरूप अनन्तम है। कृत कार्यवाही से अकात  
या जाय एवं "क" तथा "ख" के मध्य अन्तर स्पष्ट किया जाय।

§ 3 § प्रारम्भिक शेष गत सम्परीक्षा टिप्पणी के सत्यापनाधीन

§ 4 § नगर महापालिका /पालिका लेखा नियमावली के अनुसार  
किडिया द्वारा रोकड़बही नहीं तैयार की गयी थी, जबकि सम्परीक्षा  
बचि करने पर विदित हुआ कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के  
आदि के भुगतान, भविष्य निर्वाह निधि, आवर्ती जमा आर 0 डी 0 §

आदि के बैंक रोकड़िया के नाम निर्गत किये गये थे अतएव विवरण के उपरान्त दैनिक हस्तात धनराशि का विवरण रोकड़िया की निष्पत्ति पर बनायी गयी रोकड़बही में अंकित किया जाना अपेक्षित है। क्रमांक ॥ 2 ॥ पर अंकित पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 5738 का बैंक शेष ₹ 84,432=23 का अन्तर स्पष्ट किया जाता है ताकि "उ" व "ग" के मध्य अन्तर स्पष्ट किया जा सके। उल्लेखनीय था कि क्रमांक ॥ 2 ॥ पर अंकित सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया खाता संख्या 8000 में लेजर व बैंक शेष के मध्य ₹ 5,08,903=45 का अन्तर निम्ने चेकों के कारण था। इसे बैंक समाधान विवरणानुसार बनाकर स्पष्ट किया जाये।

॥ 6 ॥ उक्त इतिशेष के विवरण से स्पष्ट होता कि प्राधिकार द्वारा 7 बैंक खाते चलाये जा रहे थे जो उचित नहीं है। यूनियन बैंक आफ इंडिया खाता संख्या 9190 से दिनांक 20-11-87 को 2.5 लाख रुपया सुलभ शौचालय सम्बंधी भुगतान करने के उपरान्त यह खाता निष्क्रिय पड़ा था। इस पर दिनांक 4-6-88 से ब्याज नहीं लावाया गया था। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक कृषिकेश के खाता संख्या 10579 से भी दिनांक 11-1-89 को ₹ 1.8 लाख क्रमांक 2 पर अंकित बैंक की हरिद्वार शाखा के खाता संख्या 5738 में स्थानान्तरित किया गया इसके बाद दिनांक 9-3-89 के बाद यह खाता भी निष्क्रिय था। उपयुक्त होगा कि इन खातों को ब्याज लावाकर बन्द कर दिया जाय। भविष्य में नियंत्रण व सुविधा की दृष्टि से उन बैंक खातों को रूखे जाने का परामर्श दिया जाता है।

॥ 7 ॥ वर्षान्त 31 मार्च 1989 में विविध निर्माणों के लिए लिये गये अस्थाई अग्रिमों का ₹ 5,27,495/- असमायोजित पड़ा था। इस पर नियंत्रण रखने हेतु अस्थाई अग्रिम पंजी न बनाया जाना अपेक्षित जनक था। इस ओर ध्यान दिया जाय।

§ 5 §

§8§ श्रौं के भुगतानों पर पर्याप्त नियंत्रण रहे जाने हेतु निधि की स्थापना न करना आपत्तिजनक था। इसकी सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित थी।

§9§ का लेखा पृथक रखा गया था जिसे आय-व्यय व सन्तुलित करके <sup>दिया</sup> दिखा गया है। परन्तु इसकी बैंक/पी0एल0 की पुष्टि पासबुक से नहीं करायी गयी। इसकी पुष्टि है।

§10§ आय-व्यय के अनुदानों एवं शुल्कों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" "घ" "ग" एवं "घ" में दिया गया है। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व:-

31 मार्च 1989 को नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व या लिए बाँड़े तैयार नहीं किये गये थे। यह आपत्तिजनक था। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद प्रपत्र सं0 संदर्भ-5/एक/34 एवं/5781 दिनांक 27-10-80 जो के समस्त विकास प्राधिकरणों को सम्बोधित था, के अनुसार वर्षान्त में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तुल्य-पत्र, लाभ-छाता, एवं नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण र किया जाना था। अतः इसका परिपालन प्राधिकरण स्तर पर चित किया जाय।

राजकीय अनुदान :-

बालोच्य निधि में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। इसके वा गत वर्ष का भी अप्रयुक्त शेष नहीं था। इसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "घ" में दिया गया है।

राजकीय व्यय:-

बालोच्य वर्ष में प्राप्त, प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त अनुदानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ग" में अभ्युक्तियों सहित दिया गया है।

215  
21/12/1990  
7/1/92 15/1/80  
टिप्पणी:- खाते के भुगतानादि हेतु "सीधम निधि" की स्थापना की जाय।

सम्परीक्षा शुल्क:-

§ 11 वर्ष 1987-88 का सम्परीक्षा शुल्क ₹ 14,390/-  
शासन संख्या 7 दिनांक 26 मार्च 1990 से स्टेट बैंक आफ इण्डिया  
हरिद्वार में जमा करा दिया गया था।

§ 12 वर्ष 1988-89 की सकल आय ₹ 61,70,764=70  
पै० पर पहले ₹ 19040=00 का सम्परीक्षा शुल्क जाप दिनांक  
26-3-1990 को निर्गत किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 1990 के  
सहायक निदेशक/जि०स०अ० सहायनपुर के आदेशों के परिष्कार में विविध  
योजनाओं का पंजीकरण शुल्क का वापसी वाला धन व अन्य विभागों  
को प्राधिकरण के माध्यम से स्थानान्तरित धन को घटाने के बाद वर्ष  
1988-89 की शुद्ध आय रुपये 56,56,742=20 पै० को आधार माना  
गया। इसी समय वर्ष 1987-88 की आडिट फीस जो अधिक आय  
पर आरोपित बतायी गयी, का प्रकरण उठाया गया। जिसका  
समायोजन उनके मौखिक आदेशानुसार इसी वर्ष की आय में किया  
गया। वर्ष 1987-88 में आय गंगा प्रदूषण योजना तथा विविध  
योजनाओं के रजिस्ट्रेशन हेतु वापस की गयी थी, वह ₹ 20,46,000  
थी। इसे भी वर्ष 1988-89 की शुद्ध आय से घटाकर अवशिष्ट शुद्ध  
आय ₹ 36,10,742=20 पर शासनादेश 21 जून 1978 की दरों के  
अनुसृत सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया। इस आय पर रुपये  
11,360/- सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया और इसी धराणा  
का समायोजन अधीनस्थ सम्परीक्षा शुल्क जाप दो पर्षों में दिनांक  
31-3-1990 को निर्गत कर दिया गया और पूर्व निर्गत दो पर्षों  
जाप कुल ₹ 19040=00 को प्राधिकरण से वापस प्राप्त कर लिया  
गया है। इस समायोजन की गणना के परचातुःप्राधिकरण पर अब वर्ष

2/14

§ 7 §

व 1988-89 का ऋजोधन के पश्चात क्रमशः रूपये  
रु 11,360/= कुल रु 32,200 बकाया था जिसे  
शीघ्रान्तरित चालान संख्या 7 तथा 63 क्रमशः दिनांक  
1989 तथा 17-4-1990 द्वारा जमा करा दिया गया है।

नियोजन :-

विनियोजन पंजी के अनुसार आलोच्य वर्ष में रु 36,50,000  
सावधि जमा पत्रों में विनियोजित किये गये थे जिनका  
परिशिष्ट "घ" में दिया गया है।

1. परिशिष्ट "घ" में अंकित विनियोजन भुनाकर पुन-  
विनियोजित कर लिये गये थे, अर्हत् (विनियोजन पंजी  
सम्बन्धित विनियोजन के समक्ष अभ्युक्ति के स्तम्भ में भुनाने के  
ब्याज सहित रोकड़बही में जमा करने, ब्याज सहित पुन-  
विनियोजित करने अथवा केवल मूलधन को विनियोजित करते हुये  
को रोकड़बही में जमा करने यथास्थिति § आदि सन्दर्भ अंकित  
जाना अपेक्षित है।

2. आलोच्य वर्ष से पूर्व किये गये विनियोजन, उनको  
तथा ब्याज आदि की समुचित जांच गत सम्परीक्षा टिप्पणी के  
में न हो सकी। इसका सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

3. विनियोजन पंजी के अनुसार गत वर्षों के जो विनियोजन  
गये थे, उनसे प्राप्त ब्याज को ही रोकड़बही में दशाया गया था  
परिपक्वता मूल्य मैच्युरीटी वेल्सू को रोकड़बही में दशाति  
पुन विनियोजन से सम्बन्धित संक्रमण प्रविष्टि क्रास एन्ट्री की जानी  
हये थी। भविष्य में अनुपालन किया जाय।

4. अधिकांश विनियोजन 6 माह की अत्यकालिक अवधि  
करने के उपरान्त पुन-विनियोजन की प्रक्रिया अपनायी जा रही थी  
धरणा के आर्थिक हित में दीर्घकालीन योजना में धनराशि का  
नियोजन किया जाना चाहिये।

उपरोक्त विनियोजन  
के अर्थ में  
परिपक्वता मूल्य  
को रोकड़बही में  
दशाया गया था  
यथास्थिति  
आदि सन्दर्भ अंकित  
जाना अपेक्षित है।



9- अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम :-

अस्थायी अग्रिम हेतु निर्धारित प्रपत्र पर फीज का भुगतान किया गया था, जिसके फलस्वरूप प्रदत्त अस्थायी अग्रिम, उद्देश्य, समाप्ति की समुचित जानकारी न हो सकी। कार्यवाही के लिए के अनुसार मै 0 एसेसिएट सीमेण्ट कंपनी कानपुर तथा इसी फर्म की सहस्रपुर उम्र पर क्रमशः ₹ 2,24,700/-, ₹ 2,73,795/- एवं श्री हंसराज यादव सहायक अभियन्ता पर ₹ 23,000/- कुल ₹ 5,21,595/- वर्षान्त में अमायोजित था।

12- प्राधिकरण के वित्त अधिकारी के पास कितनी धरातिलेख अस्थायी अग्रिम के रूप में रहती थी, स्थायी अग्रिम पंजी तथा अन्य अभिलेखों से स्पष्ट किया जाय तथा, इसे माह/वर्ष के इतिशेष विवरण में दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

10- मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अनियमिततायें :-

11- अर्ह व्यक्तियों द्वारा तैयार मानचित्र को स्वीकृति प्रदान किया।

ले-आउट प्लान/23/88-89, जो सत्यबिहार कालोनी भूपतवाला हरिद्वार से सम्बन्धित था, से सम्बन्धित पत्रावली को जांच में विदित हुआ कि इस कालोनी का कुल प्लॉट एरिया 48,186=50 वर्ग मी 0 लगभग 5,18,486.74 वर्ग फीट था तथा इसका नियोजन मानचित्र श्री कुंवर भान ड्राफ्टमैन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि कन्ट्रोलिंग अथॉरिटी आफ रेगुलेटिड एरिया द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार 3000 वर्ग फुट तक के क्षेत्रफल के प्लॉट पर मानचित्र का डिजायन-प्लान बनाने के लिये ही पंजीयत ड्राफ्टमैन अधिकृत थे तथा इस नियोजन मानचित्र का प्लान अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया जाना चाहिये था। इस प्रकार सहायक नगर नियोजक एवं सहायक अभियन्ता द्वारा, जो मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी थे, इस मानचित्र की दी गयी स्वीकृति अनियमित एवं आपत्तिजनक थी। इसी प्रकार अन्य कोलोनीयों के मानचित्र को स्वीकृत किये जाने

2/15

११ ✓

निर्माणों में शिथिलता बरता जाना सम्भावित था। जो उचित था। कृत कार्यवाही से अकाल करवाया जाय।

परिचित मानचित्रों के अनुरूप विनिर्माणों की पूर्णता की जांच से जाने से अनियमित/अवैध निर्माण को आशंका रहना :-

उ०प्र० नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 6 के अन्तर्गत शर्त नं० 6 के अनुपालन में भवन स्वामी को निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त गृह में प्रवेश से पूर्व इस आशय की जांच दी जानी थी, जिससे अवैध निर्माणों की जांच हो सके, परन्तु प्रकरण द्वारा उक्त नियमों का पालन न कराये जाने से अवैध निर्माण की पर्याप्त आशंका थी अस्तु उक्त अनियमितता पर पूर्ण जांच रखने हेतु अवर अभियन्ताओं द्वारा क्षेत्रवार मानचित्र पंजियां तैयार करके समय-समय पर नियमित निरीक्षण किया जाना अपनी आख्या उच्च अधिकारी वर्ग को प्रस्तुत करते रहना उचित है। यदि विधिवत जांच करायी जाय तो सम्परीक्षा के माध्यम से शमन शुल्क के रूप में प्राधिकरण को भारी आय हो सकती

अनधिकृत व्यक्ति को भवन स्वामी मानते हुये प्राधिकरण द्वारा मानचित्र की स्वीकृति दिया जाना :-

श्री बूल चन्द्र पुत्र श्री भावान चन्द्र मोह० कुम्हार गढ़ा पुरा बूकनखल के भवन मानचित्र स्वीकृति पत्रावली की जांच में उचित हुआ कि सतीद सं० 2409/25 दिनांक 9-5-88 द्वारा रु० 2/- जमा करते हुये उक्त द्वारा कुल 109.68 घ०मी० प्लॉट परिस्थिति में मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अवर अभियन्ता तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा अंकित 5 आपत्तियों

में एक वापत्ति यह भी थी कि "स्थल का भू-स्वामित्व देय होगा, जिसके अन्तर में प्रस्तुत कर्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि यह भूमि मल्लि बस्ती में है तथा इस पर वर्तमान § एकजिसटिंग § निर्माण काफी पुराना व कच्चा है, जिसे उसने वर्ष 1956 में क्रय किया था, परन्तु दिनांक 31-8-88 को प्रस्तुत शपथ पत्र के पैरा 2 में यह उल्लेख किया गया था कि उसके पास भू स्वामित्व का कोई अभिलेख नहीं है। रु 1/- के राजस्व टिकट पर दिनांक 11-5-56 को एक बिक्रीपत्र श्री विरमानन्द नामक एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, कि "मलवा एक घर जो कच्चा बना हुआ स्थित है जिसके मलवे का मैं स्वामी हूँ। अतः यह स्वीद मलवा बेचने की लिख दी जो प्रमाण है", रु 60/- में बेचने का उल्लेख था। इससे स्पष्ट था कि श्री बूलचन्द्र के पास भूमि का स्वामीत्व नहीं था तथा मलवा खरीदने से भूमि का स्वामीत्व नहीं मिल सकता। उल्लेखनीय है कि भूमि के स्वामीत्व के सम्बन्ध में नगरपालिका का कोई अना. प्रमाण-पत्र भी नहीं लिखा गया था। अतः सचिव द्वारा दिनांक 3-1-89 को पारित मानचित्र अनियमित एवं वापत्तिजनक था।

11- शमन शुल्क के आगणन में अवैध निर्माण स्थल का ब्लूप्रिंट न प्रस्तुत कराया जाना

ATP

शमन शुल्क से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में विदित हुआ कि अवर अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक द्वारा स्थल का नजरी सर्वेक्षण कर अवैध निर्माण के बजाय परिवर्तन आदि का आका तैयार कर शमन शुल्क का निर्धारण किया गया था, जबकि अवैध निर्माण स्थल का ब्लू प्रिंट प्राप्त किया जाना चाहिये था। इस प्रकार आका § स्केच § तैयार करने से स्थल का वास्तविक स्थान, क्षेत्रफल, भवन की मानक ऊँचाई, जल संयोजन/मल निष्कासन, हवादार होने आदि की स्थिति का समुचित ज्ञान होना असम्भव था। ऐसी स्थिति में अवैध

32

292

9/12

॥ 11 ॥

पर शमन शुल्क निर्धारण में वह समस्त कार्यवाही पूर्ण नहीं की  
गी, जो एक मूल मानचित्र को पारित किये जाने हेतु अपेक्षित

उल्लेखनीय है कि विकास प्राधिकरण के कार्य रूप में  
पूर्व नियत प्राधिकारी/आर०एम० विनियमित क्षेत्र हरिद्वार  
क्षेत्रीय तन्त्रावली मानचित्रों का पारण अनियमित निर्माण के  
नहीं किया जाता था, बल्कि पूर्व पारित मानचित्र के  
अनुसंधान निर्माण को विनियमित कर दिया जाता था। यथा:-

तन्त्रावली सं० म० दो-388/न०/हरि०/402/87 जो सर्व  
सूचना विभाग जमुल केशोर, डा० देवी सहाय, रामाधार के कुल  
क्षेत्रफल 6419 वर्ग फुट अर्थात् 597 वर्ग मी० पर रु० 5/- प्रति  
वर्ग फुट की दर से रु० 2985/- शमन शुल्क वसूला गया था तथा  
उक्त मानचित्र में परिवर्तन किये गये थे।

इसलिए निर्माण में अनियमिततायें :-

आर०एम० विनियमित क्षेत्र को "ए" श्रेणी ठेकेदार का लाइसेंस निर्माण  
कार्यवाही पूर्ण न कराना :-

उक्त लाइसेंस के लिये फर्म के प्रोपराइटर का एम०टेक०  
समयता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना वर्ष 1987-88 में स्लीद  
44/47 दिनांक 7-12-87 द्वारा रु० 2000/- जमा कराकर  
निर्गत कर दिया गया था जिसे इन्होंने स्लीद सं० 2407/25  
9-5-88 द्वारा रु० 500/- जमा कर नवीनीकरण कराया था।  
पर लाइसेंस की शर्त न० 1 का स्पष्ट उल्लंघन था तथा वर्ष  
90 तक स्लीद प्रकार प्रभावी रखा जाना अपेक्षित था।

श्री श्री १०० मेहता एण्ड कंपनी ठेकेदार लाइसेंस निर्माण में अनियमितताएँ :-

उक्त फर्म से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में ज्ञात हुआ कि इनमें श्री श्री " ठेकेदार का लाइसेंस बिना एम० टेक० योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी अभियन्ता की नियुक्ति डी०, उपयुक्त चरित्र प्रमाणपत्र प्राप्त किये स्लीद सं० 1705/18 दिनांक 16-1-88 द्वारा रु० 1500/- प्राप्त कर वर्ष 1987-88 हेतु निर्गत किया गया था । चरित्र प्रमाणपत्र जिलाधिकारी सहरनपुर का दिनांक 31-5-88 का था, जो कालातीत हो चुका था । दिनांक 16-1-88 को सचिव की आख्या में यह उल्लेख किया गया था कि इनके द्वारा सभी औपचारिकतायें पूर्व में पूरी करा ली गयी है। अतः अनन्तम रूप से पंजीकरण करने हेतु टेण्डर की सफलता की दृष्टि से आदेश दिये जाते हैं। उल्लेखनीय है वर्ष 1988-89 में औपचारिकतायें पूर्ण कराये बिना लाइसेंस का नवीनीकरण भी किया गया था । अतः प्राविजनल से स्थायी लाइसेंस नवीनीकरण द्वारा जारी करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था ।

श्री रुद्रमणि -कीर्तिपाल ठेकेदार, ज्वालापुर के "डी श्री" के लाइसेंस के नवीनीकरण में रु० 375/- की सम्भावित क्षति :-

उक्त फर्म को स्लीद सं० 1929/20 दिनांक 20-2-88 प्राप्त पंजीकरण शुल्क रु० 500/- के आधार पर वर्ष 1987-88 हेतु "डी श्री" लाइसेंस निर्गत किया गया था जो 31-3-88 तक मान्य था तथा इसका नवीनीकरण अप्रैल 88 तक करा लिया जाना चाहिये था। अन्यथा स्थिति में नोटिस देकर इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाना चाहिये था, परन्तु सचिव के आदेश दिनांक 25-4-88 के फलस्वरूप स्लीद सं० 2742/28 दिनांक 27-7-88 द्वारा मात्र रु० 125/ जमा

1988-89 हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क जमा कराया  
 जो उचित नहीं था। नियमानुसार इस लाइसेंस को नया  
 रूपे 500/- जमा कराया जाना चाहिये था। इस प्रकार  
 की क्षति की सम्भावना थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष  
 हेतु लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में सचिव की आख्या  
 20-11-89 के अनुसार उक्त लाइसेंस निरस्त योग्य था अस्तु  
 की कार्यवाही अपेक्षित है।

गोदाम किराये का अधिक भुगतान ₹ 33=36 :-

स्थित सीमेंट गोदाम का वर्ष 88-89 12 माह का  
 श्री आर० लाख को चैक सं० 634690 दिनांक 28-5-88  
 2.17 प्रति वर्ग मी० की दर से 556 वर्ग मी० का ₹  
 52 प्रतिमाह आगणित कर कुल ₹ 14478=24 के विरुद्ध  
 511=60 भुगतान किया गया था। इस प्रकार ₹ 33=36  
 भुगतान की सम्बन्धित से प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

कराया पत्रावली की जांच में निम्न अनियमिततायें दृष्टिगत

2=17 प्रति वर्ग मी० की दरे जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित  
 की।

पत्रावली पर अंकित मुख्य लेखाधिकारी की टिप्पणी के अनुसार  
 कारपेट एरिया तथा प्लॉथ एरिया में काफी अन्तर था तथा  
 एक एरिया किराया भुगतान किये जाने से पूर्व तथा गोदाम  
 तक नहीं निकाला गया था। अस्तु मुख्य लेखाधिकारी द्वारा  
 त्त उठाने पर भी भुगतान किये जाने के औचित्य तथा उक्त  
 त्त के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्परीक्षा ओ अफत  
 कराया गया। कार्यवाही अपेक्षित है।

14- वाहन प्रयोग सम्बन्धी अनियमितताएँ :-

क) वाहन सं० यूजी० एक्स० 4533 जिप्सी का दुरुपयोग :-

सम्भावित

उक्त वाहन की आलोच्य माह की लागबुक की जांच में ज्ञात हुआ कि सचिव को प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 11 जून 88 को गाड़ी छोड़कर दिनांक 13-6-88 को वाली वापसी आयी थी तथा पुनः 18 जून 88 को हरिद्वार से वाली जाकर दिनांक 19 जून 88 को सचिव को वापस लेकर आयी थी। इन दोनों यात्राओं में गाड़ी क्रमशः 670 तथा 618 कि०मी० चली थी।

उक्त प्रकरण में जहाँ शासनादेश सं० 9328 दस सं० वि० 3111/87 दिनांक 12-4-88, वित्त संसाधन विविध अनुभाग के प्रस्तर-1 की उपेक्षा कर मितव्ययता नहीं बरती गयी थी, वहीं दूसरी ओर शासकीय वाहन के उनभोग सम्बन्धी शासनादेश सं० 2400 दस सं० वि० 79 दिनांक 20-7-79 के उल्लेख का भी उदाहरण था, जिसमें रेल व बस से सम्बद्ध स्थानों की यात्रा में स्टाफ कार का प्रयोग निषिद्ध था तथा पर्वतीय क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबन्ध था। इस प्रकार अनुमत्य रेल/बस किराये तथा गाड़ी पर ईंधन के खपत के अन्तर की क्षरारि की प्रतिपूर्ति कराया जाना उचित होगा।

टिप्पणी:- दिनांक 17 जून 88 को उक्त वाहन द्वारा उपाध्यक्ष को गाड़ी दिल्ली छोड़ने हेतु गयी थी तथा वापस आने तक 515 कि०मी० चली थी। यात्रा के प्रयोजन में उन्हें हैदराबाद ट्रेनिंग में जाने हेतु दिल्ली जाना दर्शाया गया था, जिसका औचित्य अस्पष्ट था।

22/09/88

§ 15 §

वाहन की जांच में विदित हुआ कि 2 मई 88 को मीटर 32867 कि०मी० के पश्चात् पृष्ठ सं० 7 खाली था। तथा पृष्ठ प्रारम्भिक मीटर रीडिंग 33009 कि०मी० दर्ज थी। अस्तु इस 142 कि०मी० वाहन का प्रयोग किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया था, अस्पष्ट था। लागबुक को रिक्त रखा जाना संदिग्ध होता था।

दिनांक 19-5-88 से 31-5-88 तक की यात्रायें किन स्थानों पर गयी थी तथा किस उद्देश्य से की गयी थी, अस्पष्ट था। इन यात्राओं के समय लागबुक में ए०टी०पी० व ए०टी०पी०/जे०ई० अंकित था। विवरण व हस्ताक्षरों का अभाव था। मीटर वाचन के अनुसार 33308-33186 वाहन चला था जिसकी यात्रायें मानते हुये नियमानुसार कसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

सम्परीक्षित व्यय :-

उप सम्परीक्षा माहों से सम्बन्धित निम्न व्यय प्रमाणकों से अर्जित व्यय पत्र, पत्रावलियाँ आदि बार-बार माँगने पर भी न किया जाना आपत्तिजनक था। अधिकांश व्यय विज्ञापन सम्बन्धित थे। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्परीक्षा को किये जाने के सम्बन्ध में उसके प्रति ली गयी कार्यवाही से भी कराया जाय।

का विवरण	रोकडवही के अनुसार भुगतान तिथि	चैक संख्या	धन राशि
दैनिक खर्ची बिलाल	24-5-88	054993	429=00
विज्ञापन हेतु			
दैनिक "दूस दर्पण" को		054994	450=00
विज्ञापन हेतु			



14- वाहन प्रयोग सम्बन्धी अनियमिततायें :-

१) वाहन सं० यू०जी० एक्स० 4533 १जिम्सी१ का सम्भावित दुरुपयोग :-

उक्त वाहन की आलोच्य माह की लागबुक की जांच में ज्ञात हुआ कि सचिव को प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 11 जून 88 को गाड़ी छोड़कर दिनांक 13-6-88 को खाली वापसी आयी थी तथा पुनः 18 जून 88 को हरिद्वार से खाली जाकर दिनांक 19 जून 88 को सचिव को वापस लेकर आयी थी। इन दोनों यात्राओं में गाड़ी क्रमशः 670 तथा 618 कि०मी० चली थी।

*(Handwritten notes in margin)*

उक्त प्रकरण में जहाँ शासनादेश सं० 932१ दत्त सं० वि०-3१11/87 दिनांक 12-4-88, वित्त संसाधन विविध अनुभाग के प्रस्तर-1 की उपेक्षा कर पितव्यता नहीं बरती गयी थी, वहीं दूसरी ओर शासकीय वाहन के उनभोग सम्बन्धी शासनादेश सं० 2400-दत्त सं० वि-79 दिनांक 20-7-79 के उल्लंघन का भी उदाहरण था, जिसमें रेल व बस से सम्बद्ध स्थानों की यात्रा में स्टाफ कार का प्रयोग निषिद्ध था तथा पर्वतीय क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबन्ध था। इस प्रकार अनुमन्य रेल/बस किराये तथा गाड़ी पर ईंधन के खपत के अन्तर की धमराशि की प्रतिपूर्ति कराया जाना उचित होगा।

टिप्पणी:- दिनांक 17 जून 88 को उक्त वाहन द्वारा उपाध्यक्ष को गाड़ी दिल्ली छोड़ने हेतु गयी थी तथा वापस आने तक 515 कि०मी० चली थी। यात्रा के प्रयोजन में उन्हें हैदराबाद ट्रेनिंग में जाने हेतु दिल्ली जाना दशाया गया था, जिसका औचित्य अस्पष्ट था।

*(Extensive handwritten notes in the right margin, including names and dates)*

3- "दैनिक बट्टी विशाल" को विज्ञापन हेतु	30-5-88	034903	351=00
4- "स्वतन्त्रभारत" को विज्ञापन हेतु	- - -"	034904	2,250=00
5- "अमृत प्रीति" को विज्ञापन हेतु	- - -"	034905	365=00
6- "पंजाब केसरी" को विज्ञापन हेतु	- - -"	034906	4,050=00
7- "उत्तराखण्ड वाणी" को ।	9-6-88	034929	264=60
8- "लोकार्थ साप्ताहिक" को	---"	034930	351=00
9- "इन दर्पण"	- - -"	034931	450=00
10- श्री घनश्यामचन्द्र को सेवा पुस्तिकाओं के क्रय हेतु	22-6-88	034934	150=00

टिप्पणी:- जनसत्ता ११३-४-८८ विश्व मानव हिन्दी, उ०प्र० सिविल सेवा संघ लखनऊ, दैनिक बट्टी विशाल, दैनिक दर्पण को क्रमशः रु० 2000/- 800/-, 1000/- 429/-, 450/- का भुगतान क्रमशः 2-5-88, 23-5-88, 24-5-88 ११ अन्तिम तीसों को किये गये थे, परन्तु न तो सम्बन्धित की प्राप्ति रसीद थी और न विज्ञापित सामग्री का अंश आदि ही था । अस्तु उक्त भुगतान प्राधिकरण के हित में नहीं प्रतीत होते थे अभिलेखों से किये गये व्ययों का औचित्य स्पष्ट दिया जाय ।

16- अधि आवासीय योजना १६३ अल्प आय वर्गीय भवनों का निर्माण रु० 9,76,545 प्रथम चालू विल रु० 88,985=96 :-

उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पायी गयी निम्नांकित अनियमितताओं/घाप/तल्मों का निराकरण अपेक्षित है ।

AE

कार्य से सम्बन्धित ठेकेदार में १० वन० कन्ट्रकान कम्पनी  
 विलीफे 12-4-88 द्वारा यह अद्यत कराया गया कि  
 मद सं० 3 में अंकित आइटम १एम-150 ब्रिक वर्क 1:3 सफेद  
 र्शि के बजाय नीव में 1:6 का सीमेंट व गंगा बालू का  
 दरों अर्थात् ₹० 375/- प्रति घन मी० पर ही किया जायेगा  
 अर अभियन्ता ने ठेकेदार द्वारा निम्न कोटि की सुर्षी प्रयोग  
 रिपोर्ट की थी । उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति सचिव ने आने  
 तांक 20-4-88 द्वारा दे दी थी । इस प्रकार पी० डब्लू डी  
 क्रम नं० 302 १वीं की दरों पर ही पी० डब्लू डी ,  
 का कार्य करने को सहमत हो गया था । जिसमें निम्न  
 था :-

उर की शर्त के अनुसार प्राधिकरण ठेकेदार को निर्धारित  
 क्रम हेतु अनुमन्य सीमेंट की आपूर्ति निर्धारित दरों पर  
 बाध्य थी, परन्तु स्पेशलिफिकेशन के परिवर्तन के फलस्वरूप  
 क्त लाने वाली सीमेंट की व्यवस्था प्राधिकरण को बाजार  
 ट क्रय करके करनी पड़ी थी । इस प्रकार न तो प्राधिकरण  
 निर्माण सामग्री को स्वीकृत कर सकता था और न इस मद  
 के वाले अतिरिक्त सीमेंट की आपूर्ति हेतु ही बाध्य था ।  
 केदार को स्पेशलिफिकेशन परिवर्तन की स्वीकृति के साथ यह  
 गण्ट कर देनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी अतः प्राधिकरण  
 नि पहुँचानी सम्भावित थी ।

प्रथम रनिंग-विल की जाँच में ज्ञात हुआ कि इसमें 49 घ०मी०  
 कंक्रीट तथा 169 घ०मी० ब्रिक वर्क नीव में हुआ था जिस पर  
 1 + 212.9 कुल 352 घै ग १लाभा १ सीमेंट प्रयुक्त होना चाहिये  
 अर्थात् ठेकेदार को 300 घै सीमेंट का निर्माण किया गया था  
 ठेकेदार द्वारा कम सीमेंट माँगा किये जाने का क्या आधार था  
 अर अभियन्ता द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी क्यों नहीं

की गयी।

वस्तु नीट के अन्दर प्रयुक्त आइटम में परिवर्तन, नार्मल के का कोन्क्रेट या निर्माण, ठेकेदार द्वारा का दर पर ही कार्य करने को अर्हक हो जाना स्थिति को तीव्र बनाते है। इससे पता चलता होता है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री के प्रयुक्त अनुपात में वारक 11:65 का ध्यान नहीं रखा गया था। ऊपर अभियन्ता द्वारा देखा तथा माप सुस्तका पर इस आख्या का प्रयास मात्र भी नहीं किया था।

सहायक अभियन्ता को आख्या दिनांक 18-4-88 के अनुसार भूमि के पूर्वनिर्माण में किये प्राविधानों के बाद दरवाजों, खिड़कियों की चौखटों, पल्लों, लैट्रीन व वाथरूम की छत डालने का प्राविधान बाद में करने से प्रति मीटर रु 3640/- अर्थात् अनुमान में रुपये 2,29,320/- की वृद्धि हो गयी थी। इसप्रकार योजना व्यय में 23 1/2 प्रतिशत वृद्धि होने की स्थिति में इसका तक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

गुण्डर के आइटम नं० 2 (सी०सी०वर्क) में ठेकेदार ने अपने पत्र दिनांक 13-4-88 द्वारा ब्रिक वेलास्ट के हजाय पत्थर की रोड़ी प्रयोग करने की बात लिखी थी, परन्तु ठेकेदार को सहायक अभियन्ता ने अपने पत्रांक 1750/अभि-1 नं० 4-87 दिनांक 3-5-88 द्वारा रु 77/- प्रति घ० मी० की दर से श्विष लोक आवासीय योजना की वाउन्ड्री वाल की डिस्पेन्टिंग से प्राप्त मल्ला प्रयुक्त करने के अनुदेश दिये थे। जिसकी कटौती प्रथम रनिंग बिल के हजाय द्वितीय रनिंग बिल से 104.3 घ०मी० सामग्री के मूल्य रु 8031=10 की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 3-5-88 द्वारा उक्त मल्ला ब्रिक वेलास्ट की शेड्यूल दरों पर 10% जोड़कर ठेकेदार को

जा जाना था । अतः तत्कालीन लागू शेड्यूल दर रु 80/-  
में 10% जोड़कर रु 88/- प्रति घ०मी० की दर से  
जा जानी थी । अस्तु 11/- प्रति घ०मी० की दर से  
104.3x11१ की क्षति पहुँचायी गयी थी, जिसका  
समायोजन अपेक्षित है ।

अनुमान के आइटम नं० 11 मे०.578 क्विंटल प्रति भवन की  
16.4.4 क्विंटल के बजाय 26 क्विंटल माइल्ड स्टील का प्रयोग  
की निर्माण सामग्री यथा- दरवाजों व खिड़कियों में  
5 कि० मी० के बजाय 33x33x3 मि०मी० के एंगिल आदि  
की गयी थी । इस प्रकार अन्य आइटमों में वृद्धि तथा गुणवत्ता  
पर अनुमान से वास्तविक व्यय को रोकने का प्रयास किया  
गया । इसका औ चित्त स्पष्ट न था ।

विश्व लोक आवासीय यो जनान्तर्गत 38/40 एम०आई० जो०  
आवासों का निर्माण रु 17,42,300 प्रथम चालू बिल रुपये  
11,278=57१ :-

उक्त यो जना केअन्तर्गत कार्य की पत्रावली को देखने से  
में आयी निम्नांकित अनियमितताओं/त्रुटियों का परिपालन  
किया है :-

उक्त निर्माण कार्य का टेण्डर मे० के० के० मेहता को टेण्डर रेट से  
उच्च दर पर दिनांक 24 अप्रैल 88 को दिया गया था तथा टेण्डर  
रिट के अनुसार कार्य 6 माह तक पूर्ण किया जाना था । दिनांक  
88 को ठेकेदार द्वारा सीमेंट की माँग करते हुये लाइट पर लो  
टेशन विद्युत तारों से निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न होने से  
बटाने की माँग की थी ।

उक्त तारों को हटवाने हेतु विद्युत विभाग से पत्राचार करने के उपरान्त रु० 16,410=10 का अतिरिक्त भुगतान दिनांक 11-1-89 को विद्युत विभाग को किया गया था। इस बीच ठेकेदार को 14-7-88 को समय वृद्धि अज्ञात अवधि हेतु अतिवृष्टि एवं पानी का कनेक्शन दरे से मिलने के कारण दिनांक 28-2-89 तथा अन्तिम समय वृद्धि 30-6-89 तक के लिये दी गयी थी।

इस प्रकार अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता आदि तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग द्वारा स्थल का समुचित सर्वेक्षण करने में इस विद्युत लाइन का कोई ध्यान न रखा जाने से कार्य में अनावश्यक विलम्ब हुआ तथा अनुमान के अतिरिक्त मद में भुगतान करना पड़ा।  
 ✓ [ख] सम्परीक्षा में अनुबन्ध पत्र अप्रस्तुत रहने से सामान्य शर्तों, शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में दण्ड आदि के प्राविधानों का ज्ञान न हो सका।

[ग] ठेकेदार द्वारा नींव में 1:3 चूना व सुर्खी के बजाय 1:6 के अनुपात में सीमेण्ट बालू प्रयोग की गयी थी, जिसमें प्राधिकरण को कोई हानि न दशाति हुये सहायक अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के पदा में सचिव से दिनांक 6-6-88 में स्वीकृति प्राप्त की गई थी जिसके लिये अतिरिक्त सीमेण्ट की आपूर्ति प्राधिकरण द्वारा बाजार की अधिक दरों पर सीमेण्ट क्रय कर ठेकेदार को पूर्व निर्धारित दरों पर की गयी थी।

[घ] मापन कार्य की जांच में ज्ञात हुआ कि प्रथम चालू बिल का रूपये 71,278=57 भुगतान दिनांक 24-6-88 को किया गया था जिसमें आईएम नं० 2 में सीमेण्ट -कंक्रीट का कार्य में 874 घ०मी० में 2.83 कैग की दर से 209.42 कैग सीमेण्ट तथा आईएम नं० 3 एम-50 प्रथम श्रेणी ब्रिक वर्क 1:6 सीमेण्ट चालू के 169 घ०मी० कार्य में 1.26 कैग प्रति घ० मी० की दर से 212.94 कुल 422.36 कैग

पुस्त होना था। जबकि ठेकेदार को 200 कै सौमेण्ट ही  
 आ गया था। इस प्रकार मानक से कम सौमेण्ट खपत का  
 वृत्त था। अर्ध अभियन्ता द्वारा कार्य को मानके के अनुसार  
 तथा सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया।  
 कि निम्न स्तर के होने की स्थिति में नियमानुसार कटौती

में विदित हुआ कि दिनांक 12-12-88 को सहायक  
 द्वारा अपने स्तर से ही ठेकेदार को 38 के बजाय 40 आवासों  
 बनाने हेतु निदेश दिया गया था, जिस पर सचिव ने उनका  
 पत्र मांगा था, परन्तु सहायक अभियन्ता द्वारा अधिकारों की  
 उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की

गयी। इस प्रकार इन अतिरिक्त भवनों के बनने से  
 बजट प्लान, वजट अनुमान आदि के नहीं बनाये गये थे।  
 द्वारा दिनांक 26-4-89 को, जबकि कई भूगतान हो चुके थे,  
 अनुबन्ध करने के आदेश पारित किये गये थे, जो सम्परीक्षा में  
 उक्त किया गया। इस प्रकार सहायक अभियन्ता की आख्या  
 8-3-80 के अनुसार योजना को लागत 18,08,228/- से बढ़कर  
 398/- हो गयी थी।

की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी हेतु पत्रावली की जांच  
 ज्ञात हुआ कि ₹ 9,40,149=49 का भूगतान किया जा चुका  
 कुल लागत का 49% था, तथा विद्युत लाइन हटवाये जाने के  
 भी ठेकेदार द्वारा 17-11-89 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया  
 तथा ठेकेदार द्वारा पूर्व स्वीकृत दरों पुरानी ॥ वर्ष 1986 ॥ की  
 गये हुये अर्धवेला में लागू नवीन शेड्यूल दरों पर कार्य स्वीकृत करने  
 की थी, जो पूर्व दरों से 31.68% अधिक थी। इस प्रकार कार्य  
 78 ॥ 31.68 - 6.9 ॥ प्रतिशत अधिक अर्थात् ₹ 4,71,662=02

अधिक व्यय होने से प्रति भवन ₹0 28,000/= अधिक व्यय आने का अनुमान था। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य लेखाधिकारी ने यह मत व्यक्त किया था कि 20 भवनों पर ठेकेदार पर दण्ड आरोपित किया जाय तथा शेष 20 भवनों हेतु पुनः निष्पक्ष टेण्डर माँगी जाय।

कुल मिलाकर तकनीकी स्टाफ द्वारा विवेक का प्रयोग न करने से प्राधिकरण को भारी हानि पहुँची थी।

18- सीमेण्ट क्रय में अनियमिततायें ?

क) ठेकेदारों को नान लेवी सीमेण्ट की आपूर्ति किये जानेफलस्वरूप आर्थिक क्षति ₹0 24,450४

AE

सीमेण्ट पत्रावली की जाँच में विदित हुआ कि टेण्डर के नार्स में परिवर्तन किये जाने से ठेकेदारों द्वारा अतिरिक्त सीमेण्ट की माँग की गयी थी तथा लेवी सीमेण्ट इस समय उपलब्ध न होने की स्थिति में सहायक अभियन्ता/सचिव द्वारा मै0 एनोसियेट्स सीमेण्ट कम्पनी सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) से 150 मी0टन सीमेण्ट ₹01162.18 प्रति टन तथा 4% बिक्रीकर व 10% सरचार्ज की दर से प्राप्त की गयी थी तथा सहारनपुर से कृष्णेश तंक ट्रक से दुलाई व्यय ₹0 10,185/- भुगतान किया गया था। उक्त 3000 टन सीमेण्ट का इश्यू रेट निकालकर तदनुसार सीमेण्ट की आपूर्ति की जानी थी, क्योंकि अतिरिक्त सीमेण्ट की आपूर्ति के लिये प्राधिकरण बाध्य नहीं था। उल्लेखनीय है कि मुख्य लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण ने पत्रावली में दिनांक 20-6-88 को अंकित आख्या द्वारा उक्त हानि की ओर संकेत किया था, परन्तु सचिव द्वारा इस हानि को परियोजना मद में डालने का उल्लेख किया गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि परियोजना परिव्यय में वृद्धि करना जनसाधारण के हितों के विपरीत तथा ठेकेदार को लाभ पहुँचाने का चोक्क था। सम्परीक्षा द्वारा वास्तव संकलन के



298

26

2/6

॥ 23 ॥

रकित का अनुमान निम्नवत् लाया गया था जो प्राधिकरण  
रेट की गणना किये जाने तक अनन्तम है ।

विहित 3000 कैम का मूल्य 1,81,997  
दुलाई 10,187

आगे काम किराया 5माह

4/88 से 9/88 प्रति रू0

1206=52 7,239=12

1,99,421=12

॥ 10% सुपरवीजन चार्ज 19,942=11

2,19,363=23

प्रति कैम 2,19363=23 -:- 3000

= 73.13

अर्थात् 73=15 रू0

3.15 - 65 \* 3000 = रू0 24,450/-

सेम्ट अग्रिमों का समायोजन न किया जाना :-

मै0 एनोसियेट्स सीमेण्ट कं0 कानपुर से उनके विल संख्या  
299 ए/5-10-88 द्वारा 163.6 मी0 टन सीमेण्ट 12% बिछीकर  
पये 1,64,535/- में प्राप्त हुआ था । उल्लेखनीय है सहारनपुर  
एजेन्सी सहारनपुर के माध्यम से यह सीमेण्ट प्राप्त होनी  
के लिये उक्त एजेन्सी ने अपने पत्र दिनांक 30-9-88 द्वारा  
की हेण्डलिंग व क्लीरिंग के लिये रू0 15/- प्रति मी0 टन  
से रू0 2550/- तथा रू0 170/- कुंजी कुल रू0 2720/-  
प्राप्त करते हुये रसीद संख्या 1410 दिनांक 10-10-88 दी थी ।

अतः प्राधिकरण ने अपने पत्रांक 2836/अभि-न-क-10/18 दिनांक 3-10-88 द्वारा माल गोदाम इन्चार्ज सहारनपुर को उक्त फर्मा को जिलोवरी देने हेतु अधिभूत किये जाने हेतु लिखा था, परन्तु एजेन्सी ने अपने पत्रांक एससीओए/एसओबाई 0ई0-4916/88 दिनांक 5-10-88 द्वारा ट्रकों की हड़ताल के फलस्वरूप क्लीयरिंग सम्बन्धी कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की गयी थी, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण सहायक अभियन्ता रु० 16,000/- अग्रिम प्राप्त कर कोटेशन आमन्त्रित करते हुये में नेताजी ट्रान्सपोर्ट कं० सहारनपुर को रु० 91/- प्रति टन बिक्रेश में तथा रु० 78/- प्रति टन हरिद्वार में सीमेण्ट की दुलाई एवं स्टेकिंग की दरें स्वीकृत की थी, उक्त के अनुसार रु० 15,127=60 का भुगतान किया गया था तथा रु० 872=40 का समायोजन सहायक अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया था।

अस्तु सहारनपुर क्लीयरिंग एजेन्सी से रु० 2720/- की वापसी अपेक्षित होगी, जो उन्हें उक्त कार्य हेतु अग्रिम भुगतान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सहारनपुर डम्प से 3000 टै ग सीमेण्ट उठाकर हरिद्वार, बिक्रेश दुलाई व स्टेकिंग की दरें क्रमशः 15+6, 61+6 थी, जो 4/88 से 9/88 तक की दुलाई हेतु भुगतान की गयी थी।

19- भविष्य निर्वाह निधि सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना :-

अवर अभियन्ता अथवा अन्य कर्मचारियों के वेतनादि से की गयी कटौतियों तथा उनकी जमा आदि का सत्यापन अभिलेखों से न कराये जाने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन अभिलेखों की क्या स्थिति थी। कार्यवाही अपेक्षित है ✓

निष्कर्ष:- उपर्युक्त अनुच्छेदों के अवलोकन से विदित होगा कि प्राधिकरण के मासिक एवं वार्षिक आय व्यय के आँकड़े पूर्ण न

2/5

॥ 25 ॥

परिसम्वत्ति, दापित्य का आकलन न करना, सुगो  
 शोध निधि की स्थापना न करना, मानचित्रों की  
 निधियों में स्थितिलता बरता जाना, अधिग्रहण की गयी  
 की प्रगति धीमी होना, सम्परीक्षा में भविष्य निर्वाह निधि  
 को खर्च अग्रस्तुत रहना, यात्रा देयकों का अनियमित एवं  
 अनियमित लाभ पहुँचाया जाना आदि अनेक गम्भीर  
 जिसे फलस्वरूप प्राधिकरण के लेख में पर्याप्त सुधार की  
 थी। आपत्ति पत्रावली में अब 10 पद शेष थे।  
 में निर्गत आपत्ति पत्र नहीं लौटाये गये। उन्हें अब  
 धरो के कार्यालय को वापस किया जाय।

*Signature*

- 23 - 3 - 91

जीत  
 रण्ठ लेखा परीक्षक  
 पेशा कुमार सक्सेना  
 रिण्ठ लेखा परीक्षक

॥ एम० पी० लक्ष्मणा ॥  
 सहायक निदेशक  
 स्थानीय निधि लेखा, उ०प्र०,  
 मेरठ मंडल मेरठ।

ककककककककककककककककककककककक

वर्ष 1988-89 में हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के आय और व्यय की तालिका :-

क्र.सं०	स्थानीय	राजकीय	क्यापूतक	वापूतक	राजकीय	वर्षीयपूर्ण	प्रा०	व्यय	वर्षीय	31 मार्च 89	मन्तव्य
निकाय	कोष	कोष	कोष	कोष	कोष	कोष	कोष	कोष	कोष	कोष	कोष
अनाम	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय
	के	के	के	के	के	के	के	के	के	के	के
	प्रोत्त	प्रोत्त	प्रोत्त	प्रोत्त	प्रोत्त	प्रोत्त	प्रोत्त	प्रोत्त	प्रोत्त	प्रोत्त	प्रोत्त

1	2	3	4क	4ख	4ग	4घ	4च	5	6	7	8
सरोज-	6041355	5092342				564400	5656742	11698097	4796162	6901935	

6041355	5092342				564400	5656742	11698097	4796162	6901935	
---------	---------	--	--	--	--------	---------	----------	---------	---------	--

परिशिष्ट 'व' सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर सं० से सन्दर्भित

लेख का नाम:- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार वर्ष 1988-89

क्रमांक	वर्ष	आय जिस पर सम्परीक्षा शुल्क लगाया गया है	आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की राशि	वजेट में सम्परीक्षा शुल्क हेतु प्रावधानित धनराशि	वर्ष में जमा सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि	वर्षान्तवकाया सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	1988-89	शुद्ध आय ₹ 6,35,742=20	30,000=00	वर्ष 88-89 में	14,390	32,200=00
	समायोजन के बाद प्राप्त शुद्ध आय	₹ 36,40,742=20	11,360/	वर्ष 1987-88 में विविध समायोजनों व वर्ष 1988-89 में वापसी राशियों के समायोजनों परान्त	50,000=00	₹ 89-90 में
					वालाना संख्या 7 दिनांक 26 मार्च 90 एन.वी.आई हरिद्वार	में समायोजन विवरण बनाने के बाद यह धन वकाया दिखाया गया है क्योंकि वर्ष 1987-88 व 1988-89 की समायोजन/ट्रान्सफर की धनराशि घटा दी गयी है।

परिचय 'ब' क्र. 5 में संदर्भित

वर्ष 1988-89 में विकास प्राधिकरण हींदार, द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा श्यों का विवरण:-

क्रमांक	बाय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के तमाम स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की तहतस्थिति	कूल आवर्तक अनुदान	कूल अनावर्तक अनुदान	मन्तव्य
1	2	3		4	5	

कोई आवर्तक / अनावर्तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ।

2-ई0 डब्लू एल कार्टों के निमार्णार्थ

5,64,400 ----- 5,64,400

5,64,400 ----- 5,64,400

(301)

2/8

परिचय नं. 201/2018-6 में दर्शाया  
वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये

वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये  
वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये

वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये  
वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये

वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये  
वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये

वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये  
वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये

वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये  
वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये

वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये  
वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये

वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये  
वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत विवरण प्रमाणित करने के लिये

22

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

117500  
564400  
1500000  
1500000  
1500000  
1500000  
1500000  
1500000  
1500000  
1500000  
1500000

एकान्तिक 5 वषात वारिक किरात 3 वषा  
 वषा 10 वषा 3 वषा 15% दर वारिक  
 किरात 3 वषा 3 वषा 3 वषा 1/2%

वषा की वर 1

12 वषा की 11 वषा वषा की गरी वषा

117500 564400 564400 564400 564400 564400 251189

वषा की वर 3 वषा 3 वषा 3 वषा 1/2%  
 वषा की वर 15% वषा 3 वषा 3 वषा 1/2%  
 वषा की वर 25 वषा 3 वषा 1/2% वषा 3 वषा 1/2%

22.576 वषा 906/906 07.582/-

2-10926/2-12/19/ वषा  
 1500000 31-3-87 1500000  
 वषा वषा वषा

3-वषा वषा, वषा वषा वषा  
 वषा वषा वषा वषा वषा  
 3275/37-1-88-18/ वषा वषा  
 3-1-88



302

2/3

परिशिष्ट 'घ' संख्या के अंतर्गत - - - - - में उल्लिखित - - -  
हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा किये गये विनियोजनों का विवरण:-  
क. वि. - 1988-89

क्रमांक	विनियोजन पत्र का विवरण	धराशि	परिष्कार तिथि	अनुक्र.
1-	डाकघर वृत्त खाता सं० 2350 38 दिनांक 4/15 अप्रैल 88 में 1 वर्ष हेतु	3,00,000	15-4-89	
2-	पंजाब एण्ड सिंध बैंक हरिद्वार सावधि जमा पत्र संख्या 416039/15/88-89 दिनांक 22-1-88 में 6 माह हेतु	2,00,000	22-6-89	
3-	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया हरिद्वार के सावधि जमा पत्र सं० 902810 दिनांक 28-1-89 में 6 माह हेतु	4,16,160	28-7-89	
4-	सिन्डीकेट बैंक छात्रा क्लब के विकास पत्र सं० 804434/305/89 दिनांक 31-5-89 में 6 माह हेतु	2,08,080=	31-7-89	
5-	पंजाब नेशनल बैंक दिस्तार पटल मायापुर के सावधि जमापत्र सं० 936796 दिनांक 29-2-89 में 6 माह हेतु	2,50,000	29-6-89	
6-	इण्डियन कोयला बैंक क्लब के सावधि जमा पत्र संख्या 84/101724/100/89 दिनांक 6-2-89 में 6 माह हेतु	1,00,000	6-6-89	
7-	सिन्डीकेट बैंक छात्रा क्लब के सावधि जमा पत्र सं०			

(21)

॥ 31 ॥

क्रमांक	विनियोजन पत्र का विवरण	धराराशि	परिपक्व तिथि	क-युक्ति
10-	पंजाब नेशनल बैंक मायापुर के सावधि जमा पत्र सं० ओ०जी०पी० 936587 दिनांक 24-9-88 में 6 माह हेतु	3,00,000	24-3-89	इसका पुनर्विनि- जोन 3 अप्रैल 89 को हुआ था।
11-	इण्डियन ओवरसीज बैंक कनखल के सावधि जमा पत्र संख्या 84/जे/701533/2/89 दिनांक 22-12-88 में 6 माह हेतु	2,00,000	26-6-89	
12-	पंजाब नेशनल बैंक मायापुर, हरिद्वार के सावधि जमा पत्र संख्या 936795 दिनांक 1-3-89 में 6 माह हेतु	10,00,000	1-9-89	
कुल विनियोजन रु०		36,50,500		

302

303

2/1

परिशिष्ट ड अनुच्छेद में संदर्भित ॥ 32 ॥

वर्ष 1988-89 में हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा समाहरण करों एवं राजस्व का विवरण:-

॥ संक पूर्ण रूपों में ॥

क्रमांक	बाय का स्रोत	अप्रैल 1, 88	चालू वर्ष	कुल मांग	वर्ष में किया	छूट	समाहरण	समाहरण का	स्तम्भ	मन्तव्य
	को वकाया	1988-89	के लिए मांग	3 1/4	गया समाहरण	हुआ मात्र,	कुल मांग	प्रतिशत	उल्लिखित	कर की दर
						31, 1989				
						की शेष				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1- अन्य कर स्पष्ट उल्लेख करें को ई मांग समाहरण पंजी नहीं बनायी गयी थी ।

योग:-

क्रमांक	बाय का स्रोत	कुल प्राप्ति	वापसी	शुद्ध बाय	मन्तव्य
---------	--------------	--------------	-------	-----------	---------